

Obra: REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL

Localidade: DISTRITO DE CARIRIMIRIM- MOREILÂNDIA-PE

Convênio: FPM

Empresa Contratada: OTAVIO NETO CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP

Período: 18/03/2022 À 17/10/2023

Valor do Contrato: R\$ 405.077,01

BDI: 24,05 %

SINAPI AGOSTO/2021 (DISONFRADA), SINIFRA 027.1 DESONERADA, ORSE 08/2021

Valor do Contrato: R\$ 405.077,01

Valor do Contrato: R\$ 405.077,01

Valor do Contrato: R\$ 405.077,01

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO	UNID	QUANTIDADES			VALORES (R\$)													
				CONTRATO	SUPRIMIDA	ACRESCIDA	EXECUTADO	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO	SUPRIMIDA	ACRESCIDA	EXECUTADO								
Obra: REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL																				
SERVIÇOS PRELIMINARES																				
1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	74309601	M2	6,00				412,68												
1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018	98525	M2	7.727,20				0,42												
1.2	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO AF_02/2016	93312	M2	2,40				1.035,59												
1.3	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO AF_04/2015	93394	M2	4,84				891,35												
1.4	WC PÚBLICO E ACESSIBILIDADE																			
2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE) PARA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_02/2021	90105	M3	16,38				9,01												
2.1	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_04/2015	93378	M3	114,21				30,28												
2.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19x19x38CM (ESPESSURA: 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6MP SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	87482	M2	65,29				88,36												
2.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4:5:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA/MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021	94962	M3	2,17				390,94												
2.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERRELA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FOK = 25 MPA, AF_01/2017	96566	M3	5,30				2.950,37												
2.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9x19x19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6MP SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	87503	M2	89,30				80,10												



Assinado de forma digital por
 ERICK NATSON TORRES
 BARBOSA:08678175427
 Dados: 2023.05.29 10:48:06
 -03'00'

Obra: REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL

Localidade: DISTRITO DE CARIRIMIRIM- MOREILÂNDIA-PE

Convênio: FPM

Empresa Contratada: OTAVIO NETO CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP

Valor do Contrato: R\$ 405.077,01

Licitação: 004/2022 - TP 001/2022

348.655,01

Nr. do Contrato: 005/2022

56.422,00

Data Contrato: 16/ MARÇO / 2022

405.077,01

Valor do Contrato: R\$ 405.077,01

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO	UNID	QUANTIDADES			VALORES (R\$)					
				CONTRATO	SUPRIMIDA	ACRESCIDA	EXECUTADO	PREÇO UNITARIO	CONTRATO	SUPRIMIDA	ACRESCIDA	EXECUTADO
2.7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COROGÔ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_05/2020	101161	M2	0,90					207,55	186,80	-	-
2.8	VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	93182	M	3,00					49,02	147,06	-	-
2.9	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	92539	M2	31,10					63,71	1.987,11	-	-
2.10	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-COMAL TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	94201	M2	31,10					58,64	1.829,98	-	-
2.11	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL BIAPOIADA PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAÇA) = (8+3). AF_11/2020	101984	M2	1,50					188,02	282,03	-	-
2.12	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO:ÁREIA). PREPARO MANUAL APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE ADEQUADO ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESURA 2CM. AF_07/2021	87622	M2	20,00					33,70	675,80	-	-
2.13	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30x35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_09/2014	87248	M2	20,00					51,27	1.025,40	-	-
2.14	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	92391	M2	63,15					72,33	4.567,64	-	-
2.15	PISO PODOTA TIL. DIRECIONAL OU ALERTA, ASSELTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	101084	M	30,47					188,80	5.755,48	-	-
2.16	CHAPIÇO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_09/2014	87878	M2	309,17					4,73	1.462,13	-	-
2.17	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	87547	M2	241,00					25,70	6.213,05	-	-
2.18	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2. ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	87553	M2	42,00					20,65	869,16	-	-



Assinado de forma digital por
ERICK NATSON TORRES
BARBOSA.08678175427
Dados: 2023.05.29 10:47:58
-03'00"

Eng. Civil
Luis Henrique Figueiredo Antares

CREA -181922979793 / PE


GOVERNO MUNICIPAL MOREILÂNDIA
 CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE

PLANILHA DE ADEQUAÇÃO PARA ADITIVO - ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO

29/05/2023

OTAVIO NETO CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP



NETO CONSTRUÇÕES

Obra: REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	8DI: 24,05 %	Licitação: 004/2022 - TP 001/2022	VALOR DO CONTRATO (A)	348.655,01
Localidade: DISTRITO DE CARIRIRIM- MOREILÂNDIA-PE	SINPLAGUSTO/2021 (DI SONERADA), SEINFRA 127.1 DESONERADA, ORSI 08/2021	Nº. do Contrato: 095/2022	VALOR DO ADITIVO (C - B = D)	56.422,00
Convenio: FPM	Período: 18/03/2022 à 17/10/2023	Data Contrato: 16/ MARÇO / 2022	VALOR DO CONTRATO ACRESCIDO (A + D = E)	405.077,01
Empresa Contratada: OTAVIO NETO CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP	Valor do Contrato :		R\$ 405.077,01	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO	UNID	QUANTIDADES			VALORES (R\$)					
				CONTRATO	SUPRIMIDA	ACRESCIDA	EXECUTADO	PREÇO UNITARIO	CONTRATO	SUPRIMIDA	ACRESCIDA	EEXECUTADO
2.19	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X30 CM. ARGAMASSA TIPO AC I APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 08/2014	93993	M2	65,00				63,20	4.108,09	-	-	-
2.20	PORTA SANFONADA DE PVC 80CM X 210CM BRANCO - PERFIL PLAST - BDI = 15,28	COTAÇÃO	UN	1,00				175,11	175,11	-	-	-
2.21	PORTA SANFONADA DE PVC 90CM X 210CM BRANCO - PERFIL PLAST - BDI = 15,28	COTAÇÃO	UN	2,00				206,34	412,68	-	-	-
2.22	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO GRADE COM CHAPA COM GARANÇÕES. AF 12/2019	100701	M2	4,20				500,26	2.101,09	-	-	-
2.23	COPRIMAÇÃO SIMPLES DIAMETRO EXTERNO = 1"42", EM AÇO GALVANIZADO. AF 04/2019. P	98855	M	26,65				117,52	3.131,91	-	-	-
2.24	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2021	102805	UN	1,00				299,92	299,92	-	-	-
2.25	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	100870	UN	4,00				258,46	1.033,84	-	-	-
2.26	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA INCLUIDO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	86931	UN	1,00				379,06	379,06	-	-	-
2.27	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA POR SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUIDO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	95472	UN	2,00				572,32	1.144,64	-	-	-
2.28	MICTÓRIO COLETIVO AÇO INOX (451 304) E = 0,8 MM, DE 100 X 40 X 30° CM. IC X X P1 - BDI = 15,28	00011897	UN	1,00				636,80	636,80	-	-	-
2.29	BANCADELA DE MÁRMORE SINTÉTICO DE 120 X 80CM COM DUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	86984	UN	2,00				309,52	619,04	-	-	-
2.30	TORNEIRA CROMADA DE MESA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	86906	UN	4,00				76,79	307,16	-	-	-
2.31	CAIXA SIFONADA PVC DN 100 X 100 X 50 MM FORNECIDA E INSTALADA EM RAIBAS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF 12/2014	89482	UN	2,00				36,82	73,64	-	-	-
2.32	RALO SECO PVC DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	89710	UN	2,00				16,67	33,34	-	-	-

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
 MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE
 PÁG. 698
 ASS.

ERICK NATSON TORRES Assinado de forma digital por
 ERICK NATSON TORRES
 BARBOSA:0867817542
 Dados: 2023.05.29 10:47:31 -03'00'
 7


 Luis Henrique Figueira Araújo
 Eng. Civil
 CREA - 1819229793 / PE

 GOVERNO MUNICIPAL MOREILÂNDIA CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE	PLANILHA DE ADEQUAÇÃO PARA ADITIVO - ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO	29/05/2023	OTAVIO NETO CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP	
--	---	---	------------	---	---

Obra: REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL Localidade: DISTRITO DE CARIRIMIRIM - MOREILÂNDIA-PE Convênio: FPM Empresa Contratada: OTAVIO NETO CONSTRUÇÕES EIRELLEPP	BDI: 24,05 % SINAPLA COSTY/2021 (PERSONALIDADE JURÍDICA DESCONTRADA - ORSE-08/2021) Período: 18/03/2022 À 17/10/2023 Valor do Contrato: R\$ 405.077,01
---	---

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO	UNID	QUANTIDADES				VALORES (R\$)					
				CONTRATO	SUPRIMIDA	ACRESCIDA	EXECUTADO	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO	SUPRIMIDA	ACRESCIDA	EXECUTADO	
2.33	COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ÀTE A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC PI REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016	93350	UN	1,00				1.401,32			1.401,32		
2.34	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	102264	M	153,00				26,77			4.095,55		
2.35	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_09/2014	88485	M2	114,31				2,85			325,78		
2.36	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	88489	M2	111,31				16,80			1.920,41		
2.37	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA 30 LEDS POTENCIA 2 W BATERIA DE LÍTIU AUTONOMIA DE 6 HORAS - BDI = 15,28	00038774	UN	2,00				30,85			61,69		
2.38	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO X, PARA ELETRÓDUTO ROSCÁVEL DE 1" COM TAMPA CEGA - BDI = 15,28	00002581	UN	6,00				16,54			99,24		
2.39	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - BDI = 15,28	00038093	UN	2,00				3,22			6,44		
2.40	TOMADA 2P+T 10A 250V CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO) - BDI = 15,28	00007528	UN	4,00				12,44			49,76		
2.41	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - BDI = 15,28	00038093	UN	2,00				3,22			6,44		
2.42	INTERRUPTOR SIMPLES 10A 250V CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO) - BDI = 15,28	00038062	UN	2,00				9,56			19,12		
2.43	ELETRÓDUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM - BDI = 15,28	00002990	M	50,00				4,80			240,00		
2.44	LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO, COMPLETA (INCLUI REATOR E LAMPADAS) - BDI = 15,28	00038510	UN	3,00				204,78			614,34		
2.45	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM² - BDI = 15,28	00001014	M	90,00				2,80			252,00		
2.46	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-STI, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 4 MR2 - BDI = 15,28	00001021	M	150,00				5,97			895,50		
2.47	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 30 X 30 X 10 CM - BDI = 15,28	00009772	UN	2,00				89,01			178,02		




Luis Henrique Figueira Amarel
 Eng. Civil
 CREA -181922979793 / PE

Assinado de forma digital por ERICK NATSON TORRES BARBOSA:08678175427
 ERICK NATSON TORRES
 BARBOSA:08678175427
 Dados: 2023.05.29 10:44:58 -03'00'

GOVERNO MUNICIPAL MOREILÂNDIA CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA		PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE		PLANILHA DE ADEQUAÇÃO PARA ADITIVO - ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO		29/05/2023		OTAVIO NETO CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP		NETO CONSTRUÇÕES			
Obra: REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL				BDI: 24,05 %		Licitação: 004/2022 - TP 001/2022		VALOR DO CONTRATO (A)					
Localidade: DISTRITO DE CARIRIMIRIM - MOREILÂNDIA-PE				SINA PLACOSTO/2021 (DISONFRADA), SENFERA 027.1 DESCONFRADA, ORSE-08/2021		Nr. do Contrato: 005/2022		VALOR DO ADITIVO (C - B = D)					
Convênio: FPM				Período: 18/03/2022 À 17/10/2023		Data Contrato: 16/ MARÇO / 2022		VALOR DO CONTRATO ACRÉSCIMO (A + D = E)					
Empresa Contratada: OTAVIO NETO CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP				Valor do Contrato:		R\$ 405.077,01		405.077,01					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO	UNID	QUANTIDADES			VALORES (R\$)						
				CONTRATO	SUPRIMIDA	ACRESCIDA	EXECUTADO	PREÇO UNITARIO	CONTRATO	SUPRIMIDA	ACRESCIDA	EXECUTADO	
2.48	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN - BCI = 15.28	00039805	UN	1,00				131,49	-	-	131,49	-	-
2.49	DISJUNTOR TP 2 POLS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - BCI = 15.28	00034653	UN	6,00				11,37	-	-	68,22	-	-
2.50	DISPOSITIVO DR 2 POLS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - BCI = 15.28	00039445	UN	2,00				175,03	-	-	350,06	-	-
2.51	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POL, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 90 KA (TIPO AC) - BCI = 15.28	00039472	UN	1,00				227,38	-	-	227,38	-	-
2.52	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2.5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5 - BDI = 15.28	00001570	UN	15,00				1,06	-	-	15,75	-	-
2.53	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5 - BDI = 15.28	00001571	UN	6,00				1,37	-	-	8,22	-	-
2.54	JOELHO 90 GRAUS PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 12/2014	89744	UN	3,00				28,56	-	-	85,68	-	-
2.55	JOELHO 90 GRAUS PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF 12/2014	89801	UN	3,00				8,52	-	-	25,56	-	-
2.56	JUNÇÃO SIMPLES PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 X 100 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 12/2014	89797	UN	1,00				57,08	-	-	57,08	-	-
2.57	TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 12/2014	89796	UN	2,00				48,95	-	-	97,90	-	-
2.58	TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 12/2014	89784	UN	4,00				23,84	-	-	95,36	-	-
2.59	FORRO EM PLACAS DE GESSO PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, AF 05/2017_P	96109	MF	20,81				41,42	-	-	863,40	-	-
3	VESTIÁRIO							R\$ 132.474,99			R\$ 0,00		R\$ 0,00
3.1	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MEDIR ENTRE MONTANTE E JUSANTE) COM POSIÇÃO POR TRENCHO, COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO 0,25 M3 / POTÊNCIA 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_02/2021	90105	M3	11,50				9,01	-	-	130,65	-	-



Assinado de forma digital por
ERICK NATSON TORRES
BARBOSA-08678175427
Dados: 2023.05.29 10:44:51 -03'00"


Luis Henrique Figueira Amador
Eng. Civil
CREA - 1819229793 / PE

GOVERNO MUNICIPAL MOREILÂNDIA CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA		PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE		PLANILHA DE ADEQUAÇÃO PARA ADITIVO - ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO		29/05/2023		OTAVIO NETO CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP		VALOR DO CONTRATO (A)		
				BDE 24,05 %		Licitação: 004/2022 - TP 001/2022				348.655,01		
				SINAPLAGSIV/2021 (DISONERADA) SINIFRA 027.1 DESCONTRADA: ORSF 08/2021		Nr. do Contrato: 005/2022				VALOR DO ADITIVO (C - B + D)		
				Valor do Contrato:		Data Contrato: 16/ MARÇO / 2022				405.077,01		
				Período:		R\$ 405.077,01						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO	UNID	QUANTIDADES			VALORES (R\$)					
				CONTRATO	SUPRIMIDA	ACRESCIDA	EXECUTADO	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO	SUPRIMIDA	ACRESCIDA	EXECUTADO
3.2	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,28 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA: 0,8 M; PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M; COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_ 04/2016	93378	M3	6,44				30,28	195,40	-	-	-
3.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X9CM (ESPESSURA 10CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÁOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_ 06/2014	87482	M2	35,20				69,36	3.111,96	-	-	-
3.4	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,1EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 11 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 450 L. AF_ 05/2021	94962	M3	1,61				350,64	629,41	-	-	-
3.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERRELA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa, AF_ 01/2017	96656	M3	8,19				2.850,37	25.048,64	-	-	-
3.6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X18CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÁOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_ 06/2014	87503	M2	227,46				80,10	18.219,35	-	-	-
3.7	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHAÇOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	92539	M2	136,63				63,71	8.705,06	-	-	-
3.8	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL TIPO COLONIAL COM ATÉ 2 ÁGUAS INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	94201	M2	170,63				59,84	8.011,54	-	-	-
3.9	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPODADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VUOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (B+3). AF_ 11/2020	101964	M2	2,08				188,02	391,08	-	-	-
3.10	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM - PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_ 08/2020	96879	M2	178,24				37,24	4.030,84	-	-	-
3.11	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ACERDIO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_ 07/2021	87622	M2	35,14				53,79	1.187,38	-	-	-
3.12	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_ 06/2014	87248	M2	107,26				51,27	5.490,26	-	-	-




Assinado de forma digital por
ERICK NATSON TORRES
BARBOSA-08678175427
 Dados: 2023.05.29 10:44:43 -03'00'

Luis Henrique Figueira Amarel
 Eng. Civil
 CREA-181922979793 / PE


 GOVERNO MUNICIPAL MOREILÂNDIA CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE	PLANILHA DE ADEQUAÇÃO PARA ADITIVO - ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO	29/05/2023	OTAVIO NETO CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP	 NETO CONSTRUÇÕES
--	---	---	------------	---	--

Obra: REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	Licitação: 004/2022 - TP 001/2022
Localidade: DISTRITO DE CARIRIMIRIM- MOREILÂNDIA-PE	Nr. do Contrato: 005/2022
Convênio: FPM	Valor do Contrato: R\$ 405.077,01
Empresa Contratada: OTAVIO NETO CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP	Valor do Contrato (A)
	348.653,01
	Valor do Aditivo (C - B = D)
	56.422,00
	Valor do Contrato Acrescido (A + D = E)
	405.077,01

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO	UNID	QUANTIDADES			VALORES (R\$)				
				CONTRATO	SUPRIMIDA	ACRESCIDA	EXECUTADO	PREÇO UNITARIO	CONTRATO	SUPRIMIDA	ACRESCIDA
3.13	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_09/2014	87878	M2	519,36			4,79	2.456,57	-	-	-
3.14	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	87547	M2	326,76			25,79	8.427,14	-	-	-
3.15	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	87553	M2	128,16			20,66	2.646,50	-	-	-
3.16	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC 1, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA ÍNTERA DAS PAREDES. AF_06/2014	93393	M2	165,79			63,20	10.477,71	-	-	-
3.17	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO 80X180CM, INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS	COMPOSIÇÃO 0.007	UN	8,00			397,69	3.181,52	-	-	-
3.18	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-LACA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3 CM INCLUSO DOBRADIÇAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	90823	UN	2,00			389,35	778,66	-	-	-
3.19	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	160701	M2	7,50			500,26	3.781,97	-	-	-
3.20	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COROGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	101161	M2	3,00			207,55	622,65	-	-	-
3.21	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	162805	UN	1,00			299,92	299,92	-	-	-
3.22	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LONÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	86931	UN	1,00			379,99	1.518,64	-	-	-
3.23	MICROTUBO COLETIVO AÇO INOX (AF 1304), E = 6,8 MM, DE 100 X 40 X 30" CM (C X X P) - BDI = 15,28	00011697	UN	2,00			635,80	1.271,60	-	-	-
3.24	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSÃO 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	86904	UN	2,00			119,46	238,92	-	-	-
3.25	CAIXA SIFONADA PVC DN 100 X 106 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	89482	UN	2,00			36,82	73,64	-	-	-



ERICK NATSON TORRES
BARBOSA:08678175427


 Eng. Civil
 CREA -18192297993 / PE

Obra: REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	BDI: 24,05 %	Licitação: 004/2022 - TP 001/2022	VALOR DO CONTRATO (A)	348.653,01
Localidade: DISTRITO DE CARIRIMIRIM- MOREILÂNDIA-PE	SINAFIAGOS 7/2021 (DESONERADA) SEINFRA 027.1 DESCONFRADA. ORSEF-08/2021	Nr. do Contrato: 005/2022	VALOR DO ADITIVO (C - B = D)	56.422,00
Convênio: FPM	Período: 18/03/2022 À 17/10/2023	Data Contrato: 16/ MARÇO / 2022	VALOR DO CONTRATO ACRESCIDADO (A + D = E)	405.075,01
Empresa Contratada: OTAVIO NETO CONSTRUÇÕES EIRELEPP	Valor do Contrato:	RS 405.077,01		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES			VALORES (R\$)					
			CONTRATO	SUPRIMIDA	ACRESCIDA	EXECUTADO	PREÇO UNITARIO	CONTRATO	SUPRIMIDA	ACRESCIDA	EXECUTADO
3.26	RALO SECO PVC DN 100 X 40 MM JUNTA SOLDAVEL FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_19/2014	UN	2,00				16,67	33,34	-	-	-
3.27	COLETOR FREDIAL DE ESGOTO DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTANCIA = 10 M) LARGURA DA VALA = 0,65 M) INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERBO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA TUBO PVC PI REDE COLETORA ESGOTO JET DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016	UN	1,00				1.401,32	1.401,32	-	-	-
3.28	TUPO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	10,00				26,77	267,70	-	-	-
3.29	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES LIMA DE MÃO. AF_06/2014	M2	326,76				2,85	931,27	-	-	-
3.30	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMACS. AF_06/2014	M2	326,76				16,80	5.480,57	-	-	-
3.31	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS - BDI = 15,28	UN	4,00				30,83	123,32	-	-	-
3.32	CONDUTELE DE ALUMINIO TIPO X PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA - BDI = 15,28	UN	8,00				16,94	135,52	-	-	-
3.33	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2" PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - BDI = 15,28	UN	4,00				3,22	12,88	-	-	-
3.34	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) - BDI = 15,28	UN	8,00				12,44	99,52	-	-	-
3.35	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2" PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - BDI = 15,28	UN	4,00				3,22	12,88	-	-	-
3.36	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) - BDI = 15,28	UN	4,00				9,65	38,64	-	-	-
3.37	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM - BDI = 15,28	M	100,00				4,90	490,00	-	-	-
3.38	LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO, COMPLETA (INCLUI REATOR E LAMPADAS) - BDI = 15,28	UN	12,00				204,78	2.457,36	-	-	-
3.39	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A ANTICHAMA BVWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM² - BDI = 15,28	M	180,00				2,80	504,00	-	-	-



Assinado de forma digital por ERICK NATSON TORRES BARBOSA:08678175427
 Dados: 2023.05.29 10:44:25 -03'00'

ERICK NATSON TORRES
 BARBOSA:08678175427

Obra: REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL

BDE: 24,05 %

Licitação: 004/2022 - TP 001/2022

348.955,01

Localidade: DISTRITO DE CARIRIRIM- MOREILÂNDIA-PE

SINAPI AGOSTO/2021
(DESONERADA), SEINRA 027.1
DESONERADA, ORSE 08/2021

Nr. do Contrato: 005/2022

56.422,00

Convênio: FPM

Período: 18/09/2022 à 17/10/2023

Data Contrato: 16/ MARÇO / 2022

405.077,01

Empresa Contratada: OTAVIO NETO CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP

Valor do Contrato: R\$ 485.077,01

VALOR DO CONTRATO (A)

VALOR DO ADITIVO (C + B = D)

VALOR DO CONTRATO
ACRESCIDO (A + D = E)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO	UNID	QUANTIDADES				VALORES (R\$)				
				CONTRATO	SUPRIMIDA	ACRESCIDA	EXECUTADO	PREÇO UNITARIO	CONTRATO	SUPRIMIDA	ACRESCIDA	EXECUTADO
3.40	CABO DE COBRE FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTI-CHAMA BW-F-B COBERTURA PVC-ST1 - ANTICHA MA BW-F-B, 1 CONDUTOR, 0,64 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 - BDI = 15,28	90001021	M	396,00				5,97	2.328,30	-	-	-
3.41	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREFOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÖES 30 X 30 X 10 CM - BDI = 15,28	90039772	UN	4,00				89,01	356,04	-	-	-
3.42	QUADRO DE DISTRIBUICAO EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA/NEUTRO PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 15 DISJUNTORES DIN - BDI = 15,28	00039805	UN	1,00				131,49	131,49	-	-	-
3.43	DISJUNTOR TIPO DINIJC MONOPOLAR DE 6 ATE 32A - BDI = 15,28	00034653	UN	6,00				11,37	68,22	-	-	-
3.44	DISPOSITIVO DR 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - BDI = 15,28	00039445	UN	2,00				175,03	350,06	-	-	-
3.45	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 27,5 V, CORRENTE MAXIMA DE 30 KA (TIPO AC) - BDI = 15,28	00039472	UN	1,00				227,38	227,38	-	-	-
3.46	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 - BDI = 15,28	00001970	UN	15,00				1,05	15,75	-	-	-
3.47	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO PARA PARAFUSO-DE FIXACAO M5 - BDI = 15,28	00001571	UN	6,00				1,37	8,22	-	-	-
3.48	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF 12/2014	89744	UN	4,00				28,56	114,24	-	-	-
3.49	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 MM JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO, OU VENTILACAO, AF 12/2014	89801	UN	4,00				8,62	34,08	-	-	-
3.50	JUNÇAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF 12/2014	89797	UN	2,00				57,08	114,16	-	-	-
3.51	TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF 12/2014	89796	UN	4,00				48,95	195,80	-	-	-
3.52	TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF 12/2014	89784	UN	4,00				23,84	95,36	-	-	-
3.53	FURRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, AF_05/2017_P	96109	M²	107,00				41,42	4.431,94	-	-	-

692
PÁG.
ASSINATURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE

Assinado de forma digital por
ERICK NATSON TORRES
BARBOSA.08678175427
Dados: 2023.05.29 10:44:17 -0300

Eng. Civil
CREA 104000000-0



GOVERNO MUNICIPAL
MOREILÂNDIA
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

Obra: REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL
Localidade: DISTRITO DE CARIRIMIRIM- MOREILÂNDIA-PE
Empresa Contratada: OTAVIO NETO CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP



Memória de calculos da ADEQUAÇÃO PARA ADITIVO - ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO
2º TERMO DE ADITIVO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES	Compr.	Largura	Prof./alt.	Taxa	Quant.	Unid.
Obra: REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL									
4.3	95956	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017						
			VIGA DE CONCRETO FUNDAÇÃO DOS ALAMBRADO ENTRE UMA ESTACA DE CONCRETO E OUTRA.	94,79	0,10	0,20		1,90	M³
			VIGA DE CONCRETO FUNDAÇÃO DOS ALAMBRADO ENTRE UMA ESTACA DE CONCRETO E OUTRA.	57,13	0,10	0,20		1,14	M³
			RADIER DA ALVENARIA CALÇADA, ENTRE ARQUIBANCADA E A ESCADA DE ACESSO DA TORCIDA	24,50	0,20	0,20	2,00	1,96	M³
4.4	COMP.10	PRÓPRIA	REFORCO DA TELA DE PROTEÇÃO COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO						
			PARTE SUPERIOR DO ALAMBRADO (61,15 + 94,95 + 94,80 + 57,35)	308,25			2,00	616,50	M

Erick Natson Torres Barbosa
Engenheiro Civil
CREA-PE 181611647-5

Luís Henrique Filgueira Amaral
Eng. Civil
CREA-181922979793 / PE